

# 3月の作業内容 (送り出し～手延べ機撤去)

## 送り出し：手延べ機撤去



\*：ステップ1  
送り出す前に手延べ機を解体・撤去作業に使用するクレーンを配置  
(上空の構造物と接触しないよう見張り員配置)



\*：ステップ2  
手延べ機を送り出し



\*：ステップ3  
手延べ機の添接位置を確認しクレーンで切り離し



\*：ステップ4  
切り離れた手延べ機を地上の受台へここで解体し工場へ返却

極力、高所作業時間を軽減し「限られたスペースを有効に！」作業しています。



## クレーン作業 (揚重作業) は風と共に!



\*：簡易風速計にて確認



\*：吹き流しの傾斜角度と遊泳状態で確認

10分間その状況が続くようであれば適時の判断が必要となります。  
風速計&吹き流しはあくまでも瞬間計測の目安数値

注意 → 注意(中断) → 危険(中止)

風速	4 m/s	6 m/s	8 m/s	10 m/s	12 m/s	14 m/s
傾斜角度	45°	59°	75°	78°	80°	83°
遊泳状態						



いよいよ市道を交通規制して送り出し・手延べ機の撤去作業が始まりました。生活道路を規制しご迷惑を掛けてますが、早くに開放できるよう「迅速に!丁寧な!安全に!」笑顔を忘れず相互注意で進めていきます。ご安全に!

浜園橋：児玉 (現場代理人)  
上野 (監理技術者)



橋梁・水門・補修工事  
宇野重工株式会社

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言