

11月の作業内容（クレーンヤード造成・橋台斫り）

いよいよ名張川に仮締切して施工ヤードとする作業



オオサンショウウオの生息調査



重機で川床を整理して土のうを設置（濁った水を出さないように注意します）



大型土のうで締切って土砂投入



30CM毎に締固めを行い確認

騒音がして申し訳ありません・・・橋台の斫り作業をしています



余分なコンクリートを斫ってます（大きな音があるのでカバーを付けて騒音対策してます）



騒音を確認して作業を進めてます（66dBで基準はクリアしてます！！）



打合せの移動効率化を図るべく
リモート機器を導入してます
＊：ICT技術の活用



作業が本格的に進みだしており

「大きな音」や「大きな車両が走行」
しています

近隣・また国道を走行される方には
非常に多大なご迷惑を掛けてますが、
ご理解とご協力をお願いいたします

来月からは、いよいよ架設作業が
より本格化してきます
「笑顔と安全作業」で進めます・・・ご安全に！

上長瀬2号橋：黒石（現場代理人）
上野（監理技術者）
高橋（現場技術者）



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs 取り組み宣言

橋梁・水門・補修工事
宇野重工株式会社