




11月度の現場便り

令和7年の5月末から着工し6か月が経ちました。
 今月は緩衝チェーン、検査路工、排水装置、現場塗装工で、現在現場塗装工を行っています。工事全体としては8割終了し、
 12月16日に現場見学会、月末には中間検査を予定しております。
 残り少ない工種ですが下請け業者とコミュニケーションをとり、
 安全第一で工事を進めていきます



11月末
 計画 77.10%
 実施 85%

全体施工フロー



宇野重工（株） 現場代理人・監理技術者：金児

宇野重工（株） 工事主任：中谷